



CTB MAROC

**AGENCE BELGE
DE DÉVELOPPEMENT**

**PLANIFICATION
OPERATIONNELLE 2010
RAPPORT D'EXÉCUTION Q4-2010
PAYS MAROC PROGRAMME
D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE EN
MILIEU RURAL MOR0703411**



Table des matières

1	Rapport d'avancement Q4-2010 (15 novembre 2010)	3
1.1	Rapport d'avancement Q4-2010.....	4
1.2	Commentaires rapport d'avancement Q4-2010.....	10
1.2.1 Dates des principales réunions	10
1.2.2 Compte bancaire spécial en dirhams	10
1.2.3 Résultat intermédiaire 1 : « 45.000 habitants sont alimentés en eau potable à partir de projets structurants »	10
1.2.4	Résultat intermédiaire 2 : « 25.500 habitants sont alimentés en eau potable à partir de systèmes d'AEP autonomes.....	16
1.2.5	Résultat intermédiaire 3 : « Les capacités des services décentralisés de l'ONEP sont renforcés dans la région de Souss Massa pour la mise en œuvre des systèmes d'AEP en milieu rural	16
2	Planification Opérationnelle - Mise à jour Q4-2010	22
2.1	Planification annuelle des activités – Mise à jour Q4-2010.....	23
2.2	Planification annuelle des marchés publics – Mise à jour Q4 2010	27
2.3	Programmation financière annuelle – Mise à jour Q4-2010.....	30
2.4	Commentaires planification opérationnelle – Mise à jour Q4-2010.....	32
2.4.1 Résultat intermédiaire 1 : « 45.000 habitants sont alimentés en eau potable à partir de projets structurants »	32
2.4.2	Résultat intermédiaire 2 : « 25.500 habitants sont alimentés en eau potable à partir de systèmes d'AEP autonomes.....	33
2.4.3	Résultat intermédiaire 3 : « Les capacités des services décentralisés de l'ONEP sont renforcés dans la région de Souss Massa pour la mise en œuvre des systèmes d'AEP en milieu rural	35
2.4.4	Résultat intermédiaire 3.4 - NOUVEAU RESULTAT : « Étude d'optimisation de l'appui aux gestionnaires locaux des systèmes d'AEP en milieu rural»	35
2.5	Analyse des risques – Mise à jour Q4-2010	35
2.5.2 Problèmes et questions majeurs influençant l'exécution de la prestation.	37
2.5.3 Prévisions budgétaires	38

Avant-propos (Suite)

1 Rapport d'avancement Q4-2010

PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE EN MILIEU RURAL MOR 0703411

1.1 Rapport d'avancement Q4-2010

RAPPORT D'AVANCEMENT Q4-2010

(Q1 2010 : 31 mai / Q2 2010 : 15 septembre / Q3 2010 : 15 novembre/ Q4 2009 : 31 janvier 2010)

PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE EN MILIEU RURAL. MOR 0703411.

R1 : 45.000 habitants sont alimentés en eau potable à partir de projets structurants

Activités	Sous activités	Etat d'exécution	Responsable	Remarques - difficultés points d'attention
A.01.01 : Exécution des études	APS, APD et DCE	Etudes Achevées et validées	ONEP	
A.01.02 : Animation sociale et mobilisation de la participation locale	AIT MILK S2 ET S3 (BI INCLUS)	Phase 3 « diagnostic et planification participative avec la population ». <ul style="list-style-type: none"> ➤ Taux de la participation financière de la population est de 14% à base de 3500dh/ménage, selon la nouvelle tarification des BI. ➤ Taux de la participation financière de la population à base de l'avance de 500dh est de 70%. 	ONEP (renforcé avec personnel CTB)	<ul style="list-style-type: none"> • Suite à la décision du 5^{ème} CoPil, la DR1 a mis dans le circuit d'approbation la demande de financement des BI
	Sidi Boushab (centre inclus)	➤ Aucune activité depuis Q3-2010		Selon les étapes du guide méthodologique de l'animation sociale de l'ONEP
	75 douars Ait Baha	➤ Aucune activité depuis Q3-2010		
	AEP de Tioughza (centre inclus)	Phase 3 « diagnostic et planification participative avec la population ». <ul style="list-style-type: none"> ➤ Etape 3 est achevée. Constitution + formation des unités de gestion avant la mise en service ➤ Le passage 3 de l'animation sociale est programmé ➤ Taux de participation financière de la population a atteint 55% 		
	Belfaâ	➤ Aucune activité depuis Q3-2010		

	Ouarzminin	➤ Aucune activité depuis Q3-2010		
	El Maader	➤ Aucune activité depuis Q3-2010		
	Autres projets : financement ONEP	➤ Aucune activité depuis Q3-2010		
	Projets sur financement Espagnol	➤ Aucune activité depuis Q3-2010		Selon les étapes du guide méthodologique de l'animation sociale de l'ONEP
A.01.03 : Exécution des travaux	Ait Milk S2 et S3 (BI inclus)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ GC 4.1 : en travaux 60% ▪ GC 4.2 : en travaux 60% ▪ Conduite 1.2 : en travaux 70% ▪ Conduite 1.3 : travaux achevés ▪ Equipement : notifié 05/2010 ▪ Electrification : notifié le 04/2010 ▪ Branchement BI 	ONEP	<p>GC 4.2 en retard (manque moyen)</p> <p>Conduite 1.3 : reste mise en service Equipement en attente fin GC Electrification en attente GC La demande de financement a été acceptée au 5^{ème} CoPil (voir problème du mode de financement de BI par ONEP ? Compatible ou pas avec DTF ?</p>
	Sidi Boushab (centre inclus)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ GC : en travaux 60% ▪ Conduite 1 : notifié 10/2010 ▪ Conduite 2 : notifié 09/2010 		Ordre de service pour étude d'exécution le 10/11/2010
	75 douars Ait Baha	<ul style="list-style-type: none"> ▪ GC 1 : en cours d'approbation ▪ GC 2 : en cours d'approbation ▪ GC 3 : en cours d'approbation ▪ Conduite 1 : en cours d'approbation ▪ Conduite 2 : notifié 7/2010 ▪ Conduite 3 : en cours d'approbation ▪ Equipement : infructueux ▪ Electrification : programmé 		Désistement de l'entreprise / à relancer = retard de 6 mois mini. Non respect des normes techniques Lancement prévue en janv.11
	AEP de Tioughza (centre inclus)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ GC : en travaux 50% ▪ Conduite : en travaux 63% 		
	Belfaâ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ GC : en cours d'approbation ▪ Conduite : en cours d'approbation ▪ Equipement : en cours de jugement ▪ Electrification : 		

	Ouarzminin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ GC : notifié en 06/2010 ▪ Conduite : notifié en 07/2010 ▪ Equipement : infructueux 		Conduite : Ordre d'arrêt / autorisation des eaux et forêts nécessaires
	El Maader	<ul style="list-style-type: none"> ▪ GC : notifié en 02/2010 ▪ conduite : en travaux à 90 % 		Retard sur le GC
A.01.04 : Suivi des travaux			ONEP	ONEP

R2 : 25.500 HABITANTS SONT ALIMENTES EN EAU POTABLE A PARTIR DE SYSTEMES D'AEP AUTONOMES

Activités	Sous activités	Etat d'exécution	Responsable	Remarques - difficultés points d'attention
A.02.01 : Exécution des études	APS, APD et DCE	Etudes Achevées et validées	ONEP	DCE de Immouzer et Tizoughrane prêts et en cours de validation à l'ONEP
A.02.02 : Animation sociale et mobilisation de la participation locale	Ida Ougnidif+6douars (centre inclus)	➤ Aucune activité depuis Q3-2010	ONEP (renforcé avec personnel CTB)	Selon les étapes du guide méthodologique de l'animation sociale de l'ONEP
	Tighmi (centre inclus) et douars	➤ Aucune activité depuis Q3-2010		
	35 douars Immouzer	➤ Aucune activité depuis Q3-2010		
	Tizoughrane			
A.02.03 : Exécution des travaux	Ida Ougnidif+6douars (centre inclus)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ GC : en travaux 80% ▪ Conduite : en travaux 90% ▪ Equipement : en travaux 70% ▪ Electrification : programmé en déc/2010 	ONEP	Mise en service du réseau en février 2011
	Tighmi (centre inclus) et douars	<ul style="list-style-type: none"> ▪ GC : en travaux 30% ▪ Conduite : en travaux 99% ▪ Equipement / Electrification : en jugement 		Déclaré infructueux
	35 douars Immouzer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ GC : ▪ Conduite 1 : en cours d'approbation ▪ Conduite 2 : a publier ▪ Conduite 3 : ▪ Electrification : 		Lots à relancer en janvier 2011 Attente étude ONE
	Tizoughrane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ GC ▪ Conduite : ▪ Equipement : ▪ Electrification : 		Lancement en décembre 2010. Projet financé dans la limite du budget disponible
A.02.04 : Suivi des travaux			ONEP	ONEP

R3 : LES CAPACITES DES SERVICES DECENTRALISES DE L'ONEP SONT RENFORCES DANS LA REGION DE SOUSS MASSA POUR LA MISE EN ŒUVRE DES SYSTEMES D'AEP EN MILIEU RURAL.

Activités	Sous activités	Etat d'exécution	Responsable	Remarques - difficultés points d'attention
A.3.1 : renforcement de la cellule de mobilisation sociale et élaboration d'une méthodologie appropriée d'animation sociale	Action d'appui Guide ONEP	Le guide a été validé par les services de l'ONEP. Une participation de la Coopération Espagnol est envisagée	CTB	<p><i>Le chef du BAGL (ONEP) part en retraite en déc-2010, son successeur n'est pas désigné</i></p> <p><i>Démission d'une animatrice en novembre 2010 et démission probable d'un animateur en janvier 2011</i></p>
	Affectation d'un cadre compétent plein temps	Départ du chef du BAGL le 31/12/2010		
	Appui administratif			
	Mise à disposition de locaux et d'équipement de bureau			
	Téléphone – eau – électricité			
	Recrutement d'une assistance technique nationale			
	Recrutement chauffeur			
	Mise en place de deux équipes mobile (2x2 animateurs - trices)	Démission d'une animatrice en nov-10		
	Acquisition matériel roulant véhicules 4x4 légers			
	Entretien fonctionnement matériel roulant.			
	Bureautique			
Divers petit matériel de fonctionnement				
A.3.2 : renforcement des capacités de la DR1 en matière : d'optimisation des solutions techniques et des modes de gestion des AEP basée sur le calcul du coût de ..	Recrutement d'une assistance internationale (homme habillé)		CTB	L'ONEP a pris la décision de recruter un hydrogéologue en 2011 (recrutement second trimestre)
	Assistante administrative et financière			
	Mise à disposition de locaux et de matériel de bureau			
	Téléphone – eau – électricité			
	Recrutement technicien			
	Divers matériel et fonctionnement			

<i>l'eau et le rôle de chaque acteur</i>	Bureautique			
	Formation, stages et séminaires			
	Equipement			
<i>A.3.3 : mise en place d'un fond d'appui</i>	Études et expertises		CTB	signature d'un contrat le en 10/2010 pour une durée de 7 mois Rapport intermédiaire sur l'aménagement des locaux
	Refonte du système de gestion des archives au niveau des entités de l'ONEP relevant de la région Sous-Massa	Archivage en cours : contrat avec Intellia Mission 1 en cours		
	Formation, stages et séminaires			
	Equipement			
<i>A.3.4 : étude d'optimisation de l'appui aux gestionnaires locaux</i>				
	Publier en décembre 2010			Réunion d'information avec les BE intéressés prévue en février 2011

Z. Moyens généraux :

Activités	Sous activités	Etat d'exécution	Responsable	Remarques - difficultés points d'attention

Qualité (Suivi évaluation) :

Activités	Sous activités	Etat d'exécution	Responsable	Remarques - difficultés points d'attention
Z.01.02	Evaluation à mi-parcours	Du 30/09 au 6/10/2010	ONEP / CTB	Rapport définitif disponible déc-10

1.2 Commentaires rapport d'avancement Q4-2010

1.2.1 Dates des principales réunions

Pas de réunion majeure dans la période sous revue, mais des entretiens avec la DEP/ONEP pour organiser au tout début de l'année 2011, un Comité de Concertation et de Suivi Technique en vue d'analyser les recommandations de la mission dévaluation à mi-parcours.

1.2.2 Compte bancaire spécial en dirhams

La seconde avance a été versée en deux temps : 1.500.000 € le 5/11/2010 et 4.500.000 € le 9/11/2010 totalisant un montant de 67.807.500 MAD, soit un taux de change de 11,30. Le montant des avances faites à l'ONEP est de 7.500.000 € **soit 50% du don**.

La régularisation des décomptes déjà passés sur le compte a été faite (décaissement 100% du montant des factures de travaux au lieu de 80%) pour les montants suivants : 462.480,30 € et 214.683,72 € le 23/11/2010.

Au 31/12/2010, le montant des factures décaissé sur le compte s'élève à 3.380.942, 82 € **soit 45% du total des avances**.

1.2.3 Résultat intermédiaire 1 : « 45.000 habitants sont alimentés en eau potable à partir de projets structurants ».

1.2.3.1 Sélection et approbation des projets d'AEP structurants

Tous les projets du résultat R1 ont été approuvés par la CTB dont la demande de financement des BI du projet de Ait Milk (5^{ème} CoPil en octobre 2010).

Le coût des projets est ajusté dès qu'un lot est adjugé ou une estimation réévaluée. Ainsi le coût du projet d'AEP de Tioughza a augmenté de 400.000 MAD (avenant 1).

Projets	Région	Coût MAD TTC	Coût MAD HT	Quote part don belge EUR 80% du HT
Ait milk S2 et S3 (BI inclus)	Chtouka	46,01	38,34	2,69
Sidi Boushab (centre inclus) + Ait Baha et douars	Chtouka	73,81	61,51	4,32
AEP de Tioughza (centre inclus)	Tiznit	25,20	19,69	1,38
Belfaa et Ourzminiz	Chtouka	23,63	19,69	1,38
El Maader	Tiznit	6,32	5,27	0,37
		174,97	145,81	10,23

L'objectif de répartir le financement entre R1 et R2 pour respectivement 2/3 et 1/3 du budget est respecté.

1.2.3.2 Procédure d'avis de non objection

La procédure d'ANO est achevée depuis le 24/04/09.

1.2.3.3 Passation et attribution des marchés

Tous les prix des marchés, à compter de janvier 2010 sont encodés dans le nouveau format « GPR ». Depuis octobre 2010, obligation de traiter tous les marchés avec la nouvelle application informatique PEQ (Planification Equipement)

La transcription des anciens DCE dans le format « GPR » et la reprise des marchés dans PEQ est une surcharge de travail qui ralenti le rythme des publications programmées.

1.2.3.4 Etat d'avancement par lot et par marché

1.2.3.4.1 PROJET : AEP DOUARS REGION AIT MILK - 2EME TRANCHE

Lot Conduites 1.2

Marché n°839 DR1/09 – Montant : 15 662 964,50 - En treprise : ENATRAM

- Rappel : Le marché a été notifié à l'entreprise mi octobre 2009.
- Le démarrage effectif des travaux a eu lieu en mars 2010 après achèvement des études d'exécution et approbation par l'ONEP.
- **Les travaux sont en cours à 70%.**
- **Etat des liquidations :**

N° Décomptes	Montant en DH	%	observation
1	627 235,63	4%	LV établi le 18/06/2010
2	1 519 259,91	10%	
3	2 773 297,81	18%	
4	1 600 590,16	10%	
5	3 215 554,94	20%	
TOTAL	9 735 938,45	62%	

Lot Conduites 1.3

Marché n°1370 DR1/08 – Montant : 5 650 000,00 DH TTC – Entreprise : ABOULHAOUA

- Rappel : Le marché a été notifié à l'entreprise le 20 mai 2009.
- Le démarrage effectif des travaux a eu lieu en juillet 2009.
- **Travaux achevés à 98%.** Reste la mise en service de la conduite qui dépend du lot de conduite 1.2 et lot G.C 4.1. Un ordre d'arrêt a été notifié à l'entreprise en attendant l'achèvement de ces lots.
- **Etat des liquidations :**

N° Décomptes	Montant en DH	%	observation
1	2 182 932,00	39%	
2	1 603 464,42	28%	
3	1 094 379,42	19%	
4	619 182,00	11%	
TOTAL	5 499 957,84	97%	

Lot Génie Civil 4.1

Marché n°591 DR1/09 – Montant : 6 318 614,16 DH TTC – Entreprise : SOUTHYDRAULIC

- Rappel : Le marché a été notifié à l'entreprise le 08 août 2009.
- Le démarrage effectif des travaux a eu lieu en décembre 2009.
- **Travaux en cours à 60%.**
- Un réservoir 500 m3 à Ait Ouharou – Etat d'avancement physique 90%
- Un réservoir 500 m3 à Bouzakaren - Etat d'avancement physique 50%
- Station de reprise avec bache TinTafoukt – travaux en cours (30%)
- Station de reprise avec bache Ait Yahia – en arrêt à cause de problème de foncier (23% du coût de projet)

- **Etat des liquidations :**

N° Décomptes	Montant en DH	%	observation
1	244 953,09	4%	virement sur le compte spécial le 11/05/2010
2	834 192,38	13%	virement sur le compte spécial le 31/05/2010
3	455 739,15	7%	LV établi le 07/06/2010
4	449 923,78	7%	
5	872 937,58	14%	
TOTAL	2 857 745,97	45%	

Lot Génie Civil 4.2

Marché n°580 DR1/09 – Montant : 6 224 524,08 DH TT C – Entreprise : GASCENSOL/TEVILIS

- Rappel : Le marché a été notifié à l'entreprise le 25 août 2009.
- Le démarrage effectif des travaux a eu lieu en décembre 2009.
- **Les travaux sont en cours à 60%.**
- Un réservoir surélevé 200 m3 à Tafat – Etat d'avancement physique 60% (entreprise en retard)
- Un réservoir surélevé 200 m3 à Taraist - Etat d'avancement physique 60%
- **Etat des liquidations :**

N° Décomptes	Montant en DH	%	observation
1	286 473,76	5%	
2	764 665,15	12%	
3	893 703,84	14%	
4	514 191,58	8%	
5	158 847,00	3%	
TOTAL	2 617 881,34	42%	

Lot Equipement

Marché n°300 DR1/10 - Montant du marché : 2 055 8 40,00 DH TTC – Entreprise : ATEAG

- Rappel : Le marché a été notifié à l'entreprise le 17 mai 2010.
- L'ordre de service pour commencer les études d'exécution a été notifié à l'entreprise le 21/06/2010
- Ce marché est actuellement en arrêt en attendant l'achèvement des travaux de Génie Civil.

Lot 2 Electrification 2

Marché n°301 DR1/10 - Montant du marché : 795 179,14 DH TTC – Entreprise : GENERAL PROCESS

- Rappel : Le marché a été notifié à l'entreprise le 28/04/2010.
- L'ordre de service pour commencer les études d'exécution a été notifié à l'entreprise le 07/06/2010.
- Ce marché est actuellement en arrêt en attendant l'achèvement des travaux de Génie Civil.

Lot Branchements Individuels

Estimation : 9 300 000,00 DH

- Demande de financement en cours d'approbation.

1.2.3.4.2 PROJET : AEP DE 75 DOUARS RELEVANT DE LA REGION D'AIT BAHA

Lot Conduites 1

AO n°24DR12010 : 14 270 629,20 DH TTC – Entreprise ASSAKA

- Ouverture des plis le 03/06/2010
- Jugement final le 02/09/2010
- Le marché est en cours d'approbation

Lot Conduites 2

Marché n°612 DR1/10 - Montant du marché 11 933 858,83 DH TTC – Entreprise : SICATRA

- Rappel : ouverture des plis le 19/11/2009
- Jugement final 04/02/2010
- Le marché a été approuvé le 16/07/2010 et a été notifié à l'entreprise le 27/07/2010.
- Un ordre de service a été notifié le 20/09/2010 à l'entreprise pour commencer les études d'exécution.

Lot Conduites 3

AO 24DR12010 : 11 642 502 DH – TTC – Entreprise AGOURA

- Ouverture des plis le 03/06/2010
- Jugement final le 02/09/2010
- **Lorsque DR1 a invité l'entreprise adjudicataire pour signer le marché, celle-ci a désisté.**
- **Le désistement sera présenté à l'approbation de DAM.**

Lot Génie Civil 1

Montant : 3 844 974,00 DH TTC

- Ouverture des plis le 29/07/2010
- Jugement final le 17/09/2010
- Le marché sera présenté à l'approbation après prise en charge par PEQ en février 2011.

Lot Génie Civil 1.2

Montant : 3 613 596,00 DH TTC

- Jugement final le 17/09/2010
- Le marché sera présenté à l'approbation après prise en charge par PEQ en février 2011.

Lot Génie Civil 1.3

Montant : 2 843 700,00 DH TTC

- Ouverture des plis le 29/07/2010
- Jugement final le 17/09/2010
- Le marché sera présenté à l'approbation après prise en charge par PEQ en février 2011.

Lot Equipement

Estimation : 3 000 000,00 DH

- Ouverture des plis le 29/07/2010.
- Déclaré infructueux pour non respect des exigences techniques
- Adaptation au mode GRP et relance de l'Appel d'Offres en mars 2011.

1.2.3.4.3 PROJET : AEP DES DOUARS DE LA REGION DE SIDI BOUSHAB

Lot Conduites

Un premier appel d'offres a été déclaré infructueux. Ce lot a été scindé en trois lots.

Lot Conduites 1

Marché n°716 DR1/10 – Montant du marché : 6 213 85 2,00DH TTC – Entreprise : SOTATRA

- Jugement final le 16/07/2010.
- Marché approuvé le 12/10/2010.
- Le marché a été notifié à l'entreprise le 18/10/2010.
- L'ordre de service pour commencer les études d'exécution a été notifié à l'entreprise le 10/11/2010.

Lot Conduites 2

Marché n°769 DR1/10 – Montant du marché : 7 748 52 0,00 DH TTC – Entreprise : SOTATRA

- Jugement final le 01/07/2010.
- Marché approuvé le 16/09/2010.
- Le marché a été notifié à l'entreprise le 23/09/2010.
- L'ordre de service pour commencer les études d'exécution a été notifié à l'entreprise le 18/10/2010.

Lot Conduites 3

Marché n°770 DR1/10 – Montant du marché : 6 213 85 2,00DH TTC – Entreprise : SOTATRA

- Jugement final le 16/07/2010.
- Marché approuvé le 16/09/2010.
- Le marché a été notifié à l'entreprise le 23/09/2010.
- L'ordre de service pour commencer les études d'exécution a été notifié à l'entreprise le 18/10/2010.

Lot GENIE CIVIL

Marché n°1115 DR1/09 – Montant du marché : 4 784 8 48,80DH TTC – Entreprise : GERAB

- Rappel : Le marché a été notifié à l'entreprise le 12/12/2009.
- Le démarrage effectif des travaux a eu lieu en mars 2010.
- **Les travaux sont en cours à 60%.**
- **Etat des liquidations :**

N° Décomptes	Montant en DH	%	observation
1	388 800,00	8%	virement sur le compte spécial le 17/06/2010
2	720 192,48	15%	envoyé à DFI le 24/06/2010.
3	1 316 790,53	28%	
4	429 109,38	9%	
TOTAL	2 854 892,39	60%	

1.2.3.4.4 PROJET : AEP DU CENTRE DE TIOUGHZA ET DOUARS AVOISINANTS

Lot Conduites

Marché n° 47DR1/2010– Montant : 20 000 000,00 DH TTC – Entreprise : Gpt ABOULHAOUA/ENIRAP

- Rappel : Le marché a été notifié à l'entreprise en février 2010.
- Le démarrage effectif des travaux a été effectué en avril 2010.
- Les travaux sont en cours à 70%
- **Etat des liquidations :**

N° Décomptes	Montant en DH	%	observation
1	5 149 452,00	26%	envoyé à DFI le 30/06/2010
2	7 334 423,35	37%	
TOTAL	12 483 875,35	63%	

Lot Génie Civil

Marché n°495DR1/10– Montant : 3 500 000,00 DH TTC – Entreprise : ABOULHAOUA

- Rappel : Jugement final le 24/12/2009.
- Le marché a été notifié à l'entreprise le 21/06/2010.
- Le démarrage effectif des travaux a eu lieu en juillet 2010.
- Les travaux sont en cours à 50%.

1.2.3.4.5 PROJET : AEP DES DOUARS DE LA REGION DE BELFAA

Lot Conduites

Marché n°884 DR1/10– Montant : 7 540 644,00DH TTC – Entreprise : SOTATRA

- Lancement appel d'Offres en 05/2010
- Ouverture des plis le 03/06/2010
- Jugement final le 23/09/2010
- Approbation du marché le 22/12/2010.

Lot Génie Civil

Marché n°1007 DR1/10– Montant : 2 843 700,00 DH TT C – Entreprise : BOUFARESS DRIS

- Lancement appel d'Offres en 05/2010
- Ouverture des plis le 03/06/2010
- Jugement final le 16/07/2010
- Approbation du marché le 23/12/2010.

Lot Equipement

Estimation : 960 000,00 DH

- Ouverture des plis le 07/10/2010.
- L'appel d'offres est en cours de jugement

Lot Electrification

Estimation : 360 000,00 DH TTC

- L'étude d'électrification a été fournie par l'ONE
- Appel d'Offres à lancer.

1.2.3.4.6 PROJET : AEP DES DOUARS RELEVANT DE LA REGION D'OUARZMIMEN

Lot Conduites

Marché n°413 DR1/10 – Montant : 6 395 790,00 DH TT C – Entreprise : SOTATRA

- Rappel : Le marché a été notifié à l'entreprise en juillet 2010.
- L'ordre de service pour commencer les études d'exécution a été notifié à l'entreprise en septembre 2010.
- Les plans sont en cours d'approbation par l'ONEP.
- Un dossier pour demander l'autorisation des services des eaux et forêts a été préparé et sera transmis auxdits services.
- Un ordre de service d'arrêt a été notifié le 31/12/2010 à l'entreprise en attendant cette autorisation.

Lot Génie Civil

Marché n°458DR1/10– Montant : 1 593 540,00 DH TTC – Entreprise : FLEXTOURS DU SUD

- Rappel : Le marché a été notifié à l'entreprise en juin 2010.
- L'ordre de service pour commencer les études d'exécution a été notifié à l'entreprise pour le 01/09/2010.
- Les plans sont en cours d'approbation par l'ONEP.
- Un dossier pour demander l'autorisation des services des eaux et forêts a été préparé et sera transmis auxdits services.
- Un ordre de service d'arrêt a été notifié le 14/09/2010 à l'entreprise en attendant cette autorisation.

1.2.3.4.7 PROJET : AEP DU CENTRE D'EL MAADER EL KEBIR

Lot Conduites

Marché n°193 DR1/2008 – Montant : 2 736 242,10 DH TTC – Entreprise : ABOULHAOUA

- Rappel : Le marché a été notifié à l'entreprise en février 2010.
- Le démarrage effectif des travaux a eu lieu en avril 2010.
- Les travaux sont en cours à 90%.
- **Etat des liquidations :**

N° Décomptes	Montant en DH	%	observation
1	1 455 090,24	53%	
2	904 952,16	33%	
TOTAL	2 360 042,40	86%	

Lot Génie Civil

Marché n°194 DR1/2008 – Montant : 3 588 168,00 DH TTC – Entreprise : BOUFARESS

- Rappel : Le marché a été notifié à l'entreprise en février 2010.
- Un arrêt a été notifié à l'entreprise en attendant la désignation du bureau de contrôle.
- Le bureau de contrôle a été désigné en août 2010.
- Les plans de béton armé ont été établis par l'entreprise et envoyé au bureau de contrôle pour approbation
- Le démarrage des travaux a eu lieu en novembre 2010.

1.2.4 Résultat intermédiaire 2 : « 25.500 habitants sont alimentés en eau potable à partir de systèmes d'AEP autonomes

1.2.4.1 Sélection et approbation des projets d'AEP sur des points d'eau aménagés

Toutes les demandes de financements ont été approuvées.

Le projet de Imouzzar à connu un nouveau rebondissement avec l'abandon de la source suite aux essais de pompage. La source est remplacée par un forage implique une nouvelle étude, revoir les DCE de conduite de production et de GC, et aura un impact non négligeable sur le coût dont le nouveau montant estimé à 40,87 MAD est incertain (reste 4 lots à publier).

Coûts estimés des projets points d'eau aménagés

Projets	Région	Coût MAD TTC	Coût MAD HT	Quote part estimée don belge EUR
Ida Ougnidif + 6 douars (centre inclus)	Chtouka	6,30	5,25	0,37
Tighmi (centre inclus) et douars	Tiznit	10,40	8,67	0,61
35 douars Imouzzar	Ida Outanane	40,87	34,06	2,39
Tizoughane	Inezganne	31,27	26,06	1,83
		88,84	74,03	5,20

L'objectif de répartir le financement entre R1 et R2 pour respectivement 2/3 et 1/3 du budget est respecté.

1.2.4.2 Procédure d'avis de non objection

La procédure d'ANO est achevée depuis le 12/06/09.

1.2.4.3 Passation et attribution des marchés

Mêmes remarques que pour R1

1.2.4.4 Etat d'avancement par lot et par marché

1.2.4.4.1 PROJET : AEP D'IDA OUGNIDIF ET DOUARS AVOISINANTS

Lot Conduites

Marché n°1079 DR1/09 – Montant du marché : 3 984 174,00 DH TTC – Entreprise : MONOMEDIA

- Rappel : Le marché a été notifié à l'entreprise en janvier 2010.
- Le démarrage effectif des travaux a eu lieu en avril 2010 après achèvement et approbation des études d'exécution.
- **Les travaux sont en cours à 90%.**

- **Etat des liquidations :**

N° Décomptes	Montant en DH	%	observation
1	436 320,00	11%	envoyé à DFI le 24/06/2010
2	630 934,92	16%	envoyé à DFI le 24/06/2010
3	1 592 526,60	40%	
4	390 671,40	10%	
5	430 176,00	11%	
TOTAL	3 480 628,92	87%	

Lot Génie Civil

Marché n°1111 DR1/09 – Montant du marché : 1 766 9 10,00 DH TTC – Entreprise : TADOUALT

- Rappel : Le marché a été notifié à l'entreprise en décembre 2009.
- Le démarrage effectif des travaux a eu lieu en mars 2010.
- **Les travaux sont en cours à % 80.**
- **Etat des liquidations :**

N° Décomptes	Montant en DH	%	observation
1	279 346,87	16%	virement sur le compte spécial le 17/06/2010
2	173 729,02	10%	
3	355 118,04	20%	
4	246 105,11	14%	
5	345 222,46	20%	
TOTAL	1 399 521,49	79%	

Lot Equipement

Marché n°1195 DR1/09 – Montant du marché : 345 360 ,00 DH TTC – Entreprise : ATEAG

- Rappel : Le marché a été notifié à l'entreprise en janvier 2010.
- Le démarrage effectif des travaux a eu lieu en avril 2010 après achèvement et approbation des études d'exécution.
- **Les travaux sont en cours à % 70.**
- **Etat des liquidations :**

N° Décomptes	Montant en DH	%	observation
1	95 515,20	28%	
2	65 728,80	19%	
3	66 772,80	19%	
TOTAL	228 016,80	66%	

1.2.4.4.2 PROJET : AEP DU CENTRE DE TIGHMI ET DOUARS AVOISINANTS

Lot Conduites

Marché n°945 DR1/09 – Montant du marché : 4 000 00 0,00 DH TTC – Etse : ABOULHAOUA

- Rappel : Le marché a été notifié à l'entreprise en novembre 2009.
- Le démarrage effectif des travaux a eu lieu en janvier 2010.
- Les travaux sont en achèvement à 99%.
- Un avenant est en cours d'approbation par DAM pour changement de la nature de quelques conduites en acier galvanisé apparent au lieu du PVC enterré dans des endroits très difficiles à terrasser.

- **Etat des liquidations :**

N° Décomptes	Montant en DH	%	observation
1	1 198 037,00	30%	virement sur le compte spécial le 18/03/2010
2	1 465 173,60	37%	virement sur le compte spécial le 31/05/2010
3	1 294 264,54	32%	LV établi le 07/06/2010
TOTAL	3 957 475,14	99%	

Lot Génie Civil

Marché n°524DR1/10 – Montant du marché : 4 500 000,00 DH TTC – Etse : ABOULHAOUA

- Rappel : Le marché a été notifié à l'entreprise en juin 2010.
- Le démarrage effectif des travaux a eu lieu en 09/2010.
- Les travaux sont en cours à 30%.

Lot Equipement et électrification

Estimation : 900 000,00 DH TTC

- Ce lot a été lancé plusieurs fois et déclaré infructueux pour non-conformité des offres
- un dernier appel d'offres a été ouvert le 28/10/2010.
- Jugement final le 17/12/2010.
- Le marché sera présenté à l'approbation après prise en charge par PEQ.

1.2.4.4.3 PROJET : AEP DES DOAURS DE LA REGION D'IMOUZZER

Lot Conduites 1

Montant : 13 469 028,00 DH TTC

- L'Appel d'Offres a été lancé en juillet 2010.
- L'ouverture des plis a été effectuée le 16/09/2010.
- Le jugement final est passé le 20/10/2010.
- Le marché sera présenté à l'approbation après prise en charge par PEQ.

Lot Conduites 3

Estimation : 1 500 000,00 DH TTC

- L'Appel d'Offres a été lancé en septembre 2010.
- L'ouverture des plis le 25/11/2010.
- L'Appel d'Offres a été déclaré infructueux pour manque de concurrence.

Lot Génie Civil

Estimation : 2 100 000,00 DH TTC

- L'Appel d'Offres a été lancé en septembre 2010.
- L'ouverture des plis le 25/11/2010.
- L'Appel d'Offres a été déclaré infructueux pour manque de concurrence.

1.2.5 Résultat intermédiaire 3 : « Les capacités des services décentralisés de l'ONEP sont renforcés dans la région de Souss Massa pour la mise en œuvre des systèmes d'AEP en milieu rural »

Mission d'évaluation de la qualité des prestations de la CTB

Se rapporter au Q2-2010

Mission d'évaluation à mi-parcours

La mission réalisée du 30/09 au 6/10/2010 a rendu son rapport provisoire en octobre 2010, rapport discuté avec le partenaire pour aboutir au rapport final en décembre 2010. Les recommandations du rapport seront débattues dans le prochain CCST programmé début février 2011.

Le rapport souligne que l'atteinte des objectifs est déjà acquise voir dépassé mais propose des pistes pour la suite du programme dont l'exécution devra être prolongée au-delà de mars-2012.

1.2.5.1 Résultat intermédiaire 3.1 : « Renforcement de la cellule de mobilisation sociale - BAGL »

Le BAGL » dont les bons résultats ont été soulignés par l'évaluation à mi-parcours s'apprête à vivre un début d'année 2011 difficile.

Affectation du personnel au Bureau d'appui aux gestionnaires locaux (BAGL)

Le Chef du BAGL, un cadre de l'ONEP, partira en retraite en décembre 2010. Son remplacement a été évoqué en CP et une demande d'affectation a été envoyée par la DR1 au service des RH de l'ONEP à Rabat.

Une animatrice a démissionné le 13/12/2010 et le seul animateur envisage de démissionner en janvier 2011.

Le BAGL est donc réduit à 1 sociologue et 1 animatrice, une situation qui complique sérieusement les activités d'animation rurales.

Mise en place d'une « baseline »

La *baseline* est actualisée trimestriellement par l'équipe du programme, son utilité et sa pertinence ont été soulignées par l'évaluation à mi-parcours.

Activités d'animation rurale réalisées durant la période sous revue

Sur la base du guide méthodologique de l'ONEP, l'équipe a poursuivie ses démarches sur le terrain.

Durant la période Nov-Déc 2010, les équipes du BAGL ont réalisé 30 sorties sur le terrain dans 38 douars. Soit un totale de, **175** sorties sur le terrain totalisant **875 hommes/jour** de travail en 2010.

Les interventions cumulées de 2010 ont concernées :

Provinces	Nb de communes	Nb de douars concernés	Les représentants des douars présents aux réunions
Tiznit, Sidi Ifni Chtouka Aït Baha et Agadir Ida Outanan	10	369	5420 (dont 1324 femmes)

La situation des conventions de financement signée entre l'ONEP, les collectivités locales est résumée dans le tableau ci-dessous.

Se rapporter à Q3-2010 pour les détails

Province	Commune Rurale	Date de signature				Observations
		CR	DR1	Province	DGCL	
	Tizoughrane					En attente

Les résultats sur l'évolution de la collecte en Q4-2010 sont les suivants (liste limitée aux projets en cours d'animation) :

Projets	Début BAGL Mars 2009 Contributions %	Contributions % Octobre 2010	Contributions % Décembre 2010	Augmentation

Programme MOR0703411	Ait Baha+Sidi	CR	0	0	0	-
	Boushab	Asso.	0	41	41	-
	Ouarzmimine	CR	0	0	0	-
		Asso.	0	56	56	-
	Aït Milk	CR	0	70	70	-
		Asso.	0	13	14	+ 1 %
	Tighmi	CR	0	0	0	-
		Asso.	0	39	39	-
	Tioughza	CR	0	0	0	-
		Asso.	0	53	55	+ 2 %
Programme ONEP	137 Douars d'Ait	CR	96	96	96	-
	Baha : 1ère tranche	Asso.		89	89	-
			3			
	115 Douars Agadir	CR	45	100	100	-
Ida Outanane	Asso.	33	80	80	-	

Pas de cession de formation organisée pendant la période sous revue.

1.2.5.2 Résultat intermédiaire 3.2 : « Renforcement des capacités de DR1 »

Recrutement d'un Technicien Supérieur Hydrogéologue

Le recrutement de l'hydrogéologue devrait intervenir au cours du second trimestre 2011

Programme des volontaires belges

L'Assistant Junior est engagé le 13-09-2010 pour une durée d'un an sur le projet. Il travaille actuellement au sein du service « Etude Eau Potable » pour lequel il participe au suivi et au lancement des nouvelles études. Il apporte aussi son soutien au BAGL qui rencontre quelques difficultés suite au départ d'une partie du personnel. Il réalise différentes tâches plus ponctuelles (note comparative, visites de terrain, suivi des dossiers, etc.).

"

Réaménagement organisationnel des structures de la Direction Régionale

Rappel : Le système GPR est un nouvel outil permettant la gestion du référentiel des prix utilisés par l'ONEP dans le cadre de ses marchés. Il permet également d'établir les bordereaux des prix des dossiers d'appel d'offres à lancer selon le dit référentiel.

Le déploiement du GPR est opérationnel depuis le 1/01/2010. Tous les DCE publiés en 2010 doivent être élaborés dans ce nouveau format.

Depuis octobre 2010, les marchés sont gérés par la nouvelle application PEQ. Le système GPR et l'application PEQ ont un impact non négligeable sur le rythme de passation des marchés.

1.2.5.3 Résultat intermédiaire 3.3 : « Mise en place d'un fonds d'appui »

1.2.5.3.1 Etudes et expertises

Refonte du système de gestion des archivages – DR1 et DP Tiznit

La mission du contrat signé avec le BE Intellia à démarrée le 25/11/2010. Le rapport intermédiaire concernant l'aménagement des deux locaux dédiés à l'archivage a été validé. La consultation des fournisseurs commencera en janvier 2011 (régie belge).

PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D'EXECUTION

CTB MAROC

TITRE PROJET :

1.2.5.3.2 Formation, stage et séminaires

Formation

Séminaires 2010

1.2.5.3.3 Equipement

Rien à signaler

1.2.5.4 Résultat intermédiaire 3.4 - NOUVEAU RESULTAT : « Étude d'optimisation de l'appui aux gestionnaires locaux des systèmes d'AEP en milieu rural »

Le CSC est validé par les partenaires et par le siège de la CTB à Bruxelles.

L'appel d'offres sera publié comme suit :

Publication au JOUE et BDA: 22/12/2010 (au plus tard)

2 Planification Opérationnelle - Mise à jour Q1-2011

PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE EN MILIEU RURAL MOR 0703411

2.1 Planification annuelle des activités – Mise à jour Q1-2011

PLANIFICATION ANNUELLE DES ACTIVITES – Mise Q1-2011

PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE EN MILIEU RURAL. MOR 0703411.

R1 : 45.000 habitants sont alimentés en eau potable à partir de projets structurants

Activités	Sous-activités	J	F	M	Responsable	Remarques - difficultés points d'attention
A.01.01 : Exécution des études	APS, APD et DCE					Etudes Achevées et validées
A.01.02 : Animation sociale et mobilisation de la participation locale	Ait Milk S2 et S3 (BI inclus)				ONEP/CTB	Urgence de lancer les procédures d'AO pour les BI
	Sidi Boushab (centre inclus)					Animation réduite au strict minimum suite au départ d'une partie du personnel du BAGL
	75 douars Ait Baha					
	AEP de Tioughza (centre inclus)					
	Belfaâ					
	Ouarzmimin					
	El Maader					Pas d'animation : AEP centre gestion ONEP
	Autres projets : financement ONEP					
Projets sur financement Espagnol					Nouveau programme	
A.01.03 : Exécution des travaux	Ait Milk S2 et S3 (BI inclus)				ONEP/CTB	Retard
	Sidi Boushab (centre inclus)					Lot conduite retardé (août 2010)
	75 douars Ait Baha					RETARDS IMPORTANTS 1 seul lot attribué 5 lots infructueux (relancés en avril)
	AEP de Tioughza (centre inclus)					
	Belfaâ					
	Ouarzmimin					
	El Maader					
A.1.4 : Suivi des travaux						ONEP (avec AT MORA études)

R2 :25.500 HABITANTS SONT ALIMENTES EN EAU POTABLE A PARTIR DE SYSTEMES D’AEP AUTONOMES

Activités	Sous-activités	J	F	M	Responsable	Remarques - difficultés points d'attention
A.02.01 : Exécution des études	APS, APD et DCE					Validation des DCE de Tizoughrane et de Immouzer
A.02.02 : Animation sociale et mobilisation de la participation locale	Ida Ougnidif+6douars (centre inclus)				ONEP/CTB	Gestion ONEP pas d'animation sociale
	Tighmi (centre inclus) et douars				ONEP/CTB	Animation réduite au strict minimum suite au départ d'une partie du personnel du BAGL
	35 douars Immouzer				ONEP/CTB	
	Tizoughrane				ONEP/CTB	
A.02.03 : Exécution des travaux	Ida Ougnidif+6douars (centre inclus)				ONEP/CTB	Mise en service en février
	Tighmi (centre inclus) et douars				ONEP/CTB	
	35 douars Immouzer				ONEP/CTB	Retard suite abandon de la source
	Tizoughrane				ONEP/CTB	Retard dans les études DCE
A.02.04 : Suivi des travaux					ONEP	

R3 : LES CAPACITES DES SERVICES DECENTRALISES DE L'ONEP SONT RENFORCES DANS LA REGION DE SOUSS MASSA POUR LA MISE EN ŒUVRE DES SYSTEMES D’AEP EN MILIEU RURAL.

Activités	Sous-activités	J	F	M	Responsable	Remarques - difficultés points d'attention
A.3.1 : renforcement de la cellule de mobilisation sociale et élaboration d'une méthodologie appropriée d'animation sociale					ONEP/CTB	Achevées
A.3.2 : renforcement des capacités de la DR1 en matière : d'optimisation des solutions techniques et des modes de gestion des AEP basée sur le calcul du coût de l'eau et le rôle de chaque acteur					ONEP/CTB	
A.3.3 : mise en place d'un fond d'appui	Études et expertises				DR1/ATi	Le projet d'archivage est lancé après une année de négociation

A.3.4 : étude d'optimisation de l'appui aux gestionnaires locaux					

Z. Moyens généraux:

Activités	Sous-activités	J	F	M	Responsable	Remarques - difficultés points d'attention

Investissement

Activités	Sous-activités	J	F	M	Responsable	R Remarques - difficultés points d'attention

Qualité (Suivi évaluation)

Activités	Sous-activités	J	F	M	Responsable	Remarques - difficultés points d'attention

Evaluation MTR						

2.2 Planification annuelle des marchés publics – Mise à jour Q4 2010

VOIR FICHER EXCEL ENVOYE EN ANNEXE (problème de lisibilité des deux tableaux pages suivantes

2.3 Programmation financière annuelle – Mise à jour Q1-2011

Financial Planning of MOR0703411

Project Title : **ONEP: programme d'approvisionnement en eau potable en milieu rural**

Fin Plan Version: **11-NEW**
 Budget Version: **E01**
 Donor: **DGD**
 Currency: **EUR**

Amounts in 1000 EUR

	Status	Fin Mode	Budget	TtY-1	Balance	2011				2012 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.
						Q1	Q2	Q3	Q4			
A Les POPULATIONS RURALES DU	x		16.773,42	8.215,88	8.557,54	136,00	4.096,50	141,00	132,50	4.506,00	4.051,54	0,00 100%
01 45 000 habitants sont	x		9.960,00	5.500,00	4.460,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.460,00	0,00 100%
01 Exécution des travaux		COGEST	9.960,00	5.500,00	4.460,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.460,00	0,00 100%
02 25 000 habitants sont	x		5.040,00	2.000,00	3.040,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.040,00	0,00 100%
01 Exécution des travaux		COGEST	5.040,00	2.000,00	3.040,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.040,00	0,00 100%
03 Les capacités des services	x		1.773,42	715,88	1.057,54	136,00	96,50	141,00	132,50	506,00	551,54	0,00 100%
01 Renforcement de la cellule de		REGIE	435,80	155,25	280,55	39,00	30,00	30,00	34,00	133,00	147,55	0,00 100%
02 Renforcement des capacités		REGIE	725,00	496,12	228,88	37,00	37,00	37,00	41,00	152,00	76,88	0,00 100%
03 Mise en place d'un fond		REGIE	292,00	64,51	227,49	60,00	29,50	24,00	7,50	121,00	106,49	0,00 100%
04 Système d'appui aux	x	REGIE	320,62	0,00	320,62	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00	220,62	0,00 100%
X RÉSERVE BUDGETAIRE	x		9,20	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00 100%
01 Réserve budgétaire	x		9,20	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00 100%
01 Réserve budgétaire régie	x	REGIE	9,20	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00 100%
Z MOYENS GÉNÉRAUX	x		38,00	23,18	14,82	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00	10,46	2,36 94%
01 Audit et suivis et évaluations	x		38,00	23,18	14,82	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00	10,46	2,36 94%
01 Missions de suivi CTB		REGIE	8,00	1,89	6,11	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00	4,11	0,00 100%
02 Evaluation mi parcours		REGIE	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100%
03 Evaluation finale		REGIE	15,00	8,65	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00 100%
04 Audit	x	COGEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 7%
05 Volontaire 1		REGIE	0,00	-2,36	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36 7%
		REGIE	1.820,62	739,06	1.081,56	136,50	97,00	141,50	133,00	508,00	571,20	2,36 100%
		COGEST	15.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.500,00	0,00 100%
		TOTAL	16.820,62	8.239,06	8.581,56	136,50	4.097,00	141,50	133,00	4.508,00	4.071,20	2,36 100%



2.4 Commentaires planification opérationnelle – Mise à jour

Q1-2011

2.4.1 **Résultat intermédiaire 1 : « 45.000 habitants sont alimentés en eau potable à partir de projets structurants ».**

2.4.1.1 Passation de marchés

2.4.1.1.1 PROJET : AEP DES DOUARS DE LA REGION D'AIT MILK

Lot branchements individuels

Estimation : 9 300 000,00 DH

- Demande de financement en cours d'approbation.
- Lancement prévu en février 2011.

2.4.1.1.2 PROJET : AEP DE 75 DOUARS RELEVANT DE LA REGION D'AIT BAHA

Lot Conduites 3

Estimation : 13 000 000,00 DH

- Lorsque DR1 a invité l'entreprise adjudicataire pour signer le marché, celle-ci a exprimé son désistement.
- Le désistement sera présenté à l'approbation de DAM.
- La relance de cet appel d'offres est prévue en mars/avril 2011 après approbation du désistement par l'ONEP et la reprise des DCE sous PEQ

Lot Equipement

Estimation : 3 000 000,00 DH

- (infructueux) Relance prévue en février 2011.

Lot Electrification

Estimation : 2 000 000,00 DH

- L'étude est non encore fournie par l'ONE.
- Lancement prévu en mars 2011.

2.4.1.1.3 PROJET : AEP DES DOUARS RELEVANT DE LA REGION DE BELFAA

Lot Conduites

Montant : 7 540 644,00DH TTC

- Approbation du marché le 22/12/2010.
- Ordre de service pour commencer les études d'exécution à notifier en janvier 2011.
- Démarrage travaux prévu en avril 2011.

Lot Génie Civil

Montant : 2 843 700,00 DH TTC

- Approbation du marché le 23/12/2010.
- Ordre de service pour commencer les études d'exécution à notifier en janvier 2011.
- Démarrage travaux prévu en avril 2011.

Lot Equipement

Estimation : 960 000,00 DH TTC

- Lancement en Septembre 2010.
- Jugement en cours.
- Démarrage travaux après achèvement travaux de Génie Civil

Lot Electrification

Estimation : 360 000,00 DH TTC

- Etude fournie par l'ONE
- Lancement prévu en février 2011.

2.4.1.1.4 PROJET : AEP DES DOUARS RELEVANT DE LA REGION D'OUARZMIMEN

Lot Equipement

Estimation : 420 000,00 DH TTC

- Un premier AO lancé le 11/06/2010. Déclaré infructueux.
- Appel d'Offres à relancer.

2.4.2 Résultat intermédiaire 2 : « 25.500 habitants sont alimentés en eau potable à partir de systèmes d'AEP autonomes

2.4.2.1 Etat d'avancement par lot et par marché

2.4.2.1.1 PROJET : AEP D'IDAOUNIDIF ET DOUARS AVOISINANTS

Lot Electrification

Estimation : 200 000,00 DH TTC

- Etude fournie par l'ONE
- Lancement prévu en février 2011
- Démarrage travaux prévu en juin 2011.
- La mise en service du projet est possible à partir du forage existant déjà électrifié en basse tension.

2.4.2.1.2 PROJET : AEP DE TIGHMI ET DOUARS AVOISINANTS

Lot Equipement + Electrification

Estimation : 1 500 000,00 DH TTC

- Jugement final le 17/12/2010.
- Approbation prévue en avril 2011 après prise en charge par PEQ.
- Démarrage travaux prévu après achèvement du Génie Civil.

2.4.2.1.3 PROJET : AEP DU CENTRE DE TIZOUGHANE ET DOUARS AVOISINANTS

Lot Conduites

Estimation : 20 800 000,00 DH TTC

- DCE en cours de vérification
- Lancement prévu en février 2011.

Lot Génie Civil

Estimation : 8 800 000,00 DH TTC

- DCE en cours de vérification
- Lancement prévu en février 2011.

Lot Equipement + Electrification

Estimation : 1 200 000,00 DH TTC

- DCE d'Equipement en cours de vérification.
- Etude d'électrification non encore fournie par l'ONE
- Lancement prévu en mai 2011.

2.4.2.1.4 PROJET : AEP DE 35 DOUARS RELEVANT DE LA REGION D'IMMOUZER

Lot Conduites 2

Estimation : 15 600 000,00 DH TTC

- Lancement prévu en juin 2011 après actualisation du Dossier d'appel d'Offres.

Lot Conduites 3

Estimation : 1 500 000,00 DH TTC

- Etude à reprendre suite abandon de la source. Validation étude en mars-11. Reprise du DCE en avril-11. Publication en mai-11

Lot Génie Civil

Estimation : 2 100 000,00 DH TTC

- Etude à reprendre suite abandon de la source. Validation étude en mars-11.
Reprise du DCE en avril-11. Publication en mai-11

Lot Equipement + Electrification

Estimation : 1 200 000,00 DH TTC

- Lancement prévu en Octobre 2011 une fois l'étude ONE disponible.

2.4.3 Résultat intermédiaire 3 : « Les capacités des services décentralisés de l'ONEP sont renforcés dans la région de Souss Massa pour la mise en œuvre des systèmes d'AEP en milieu rural »

2.4.3.1 Activités d'animation rurale programmée pour 2011

Les activités du BAGL vont être très réduites puisque l'équipe au début de l'année sera constituée que du sociologue et d'une animatrice. Deux sessions de formation des AUE restent néanmoins programmées en février et mars.

2.4.3.2 Résultat intermédiaire 3.2 : « Renforcement des capacités de DR1 »

2.4.3.2.1 Recrutement d'un Technicien Supérieur Hydrogéologue

Le DRH de l'ONEP a soumis une demande de recrutement anticipé au DG afin de disposer du personnel le plus tôt possible.

2.4.3.3 Résultat intermédiaire 3.3 : « Mise en place d'un fonds d'appui »

2.4.3.3.1 Formation

Les formations informatiques devraient bénéficier aux agents de la région de Ouarzazate qui dépend également de la DR1.

2.4.3.3.2 Séminaires 2011

Rien de programmer pour le 1^{er} trimestre

2.4.3.3.3 Refonte du système de gestion des archivages – DR1

Finalisation de la mission 1 et aménagement des locaux.

2.4.4 Résultat intermédiaire 3.4 - NOUVEAU RESULTAT : « Étude d'optimisation de l'appui aux gestionnaires locaux des systèmes d'AEP en milieu rural »

Session d'information 01/02/2011 entre 10h00 et 17h00.

Date d'ouverture: 14/02/2011 a 15h00

Evaluation des offres: 14-19/02/2011

Envoie des lettres d'information: 08/02/2011 (en cas qu'il n'y a pas des informations complémentaires a fournir par des soumissionnaires)

Standstill: 09/02/2011 - 24/02/2011

2.5 Analyse des risques – Mise à jour Q4-2010

- 2.5.1.1.1 Définition d'un risque Un risque est la possibilité que se produise un événement qui aura un impact sur la réalisation des objectifs.
- Un risque recouvre en quelque sorte les notions de « faiblesse » et « menace » de l'exercice SWOT.
-
- 2.5.1.1.2 Qu'est-ce qu'un risque majeur ? Un risque se mesure en termes de probabilité (de survenance) et d'impact (conséquences).
- Un risque majeur est un risque dont l'impact est élevé, que sa probabilité de survenance soit élevée ou faible.
-
- 2.5.1.1.3 Types / catégories de risques Les risques peuvent être classés dans les types / catégories suivant(e)s :
- Risques financiers (par exemple : vol/détournement de fonds).
 - Risques opérationnels (par exemple : perte de personnes-clés).
 - Risques juridiques ou de conformité (par exemple : non-respect de dispositions légales applicables).
 - Risques de réputation (par exemple : faible qualité des prestations de la CTB).
-
- 2.5.1.1.4 Analyse des risques
- *A compléter par l'équipe du projet.*
 - *Il vous est demandé d'identifier tous les risques majeurs pour la réalisation du taux d'exécution financière en 2010.*

2.5.2 Problèmes et questions majeurs influençant l'exécution de la prestation.

La mission d'évaluation à mi-parcours du programme s'est déroulée fin septembre début octobre 2010 c'est-à-dire presque à mi-parcours. Elle a constitué un moment clé de réflexion et de critiques et donner des pistes pour la suite du programme. Elle a amorcé la question de la prolongation du programme au-delà de mars 2012.

2.5.2.1 Résultats R1 et R2

Les nombreux appels d'offres déclarés infructueux depuis le démarrage du programme avaient entravé la mise en œuvre du programme (plus de 50% d'appels d'offres infructueux en 2009).

La différence entre les montages financiers et les montages institutionnels, fait apparaître que la CTB dans certain cas, finance l'ONEP au delà de la participation de l'ONEP dans les projets. Cette situation fait apparaître un montant estimé à 800.000 € qui serait versé à l'ONEP (trop perçu). Cette situation a été soulevée au dernier CoPil et sera débattue en détail dans le prochain Comité de Suivi.

Le projet d'AEP d'Imouzzer (R2) a été remis en question. La source est abandonnée et remplacée par un forage (test concluant). Nécessité de reprendre l'étude hydraulique / relancer 4 nouveaux lots (conduites, GC, électrification et équipement) / préparer un 2^{ème} avenant (augmentation du coût du projet). Fin des travaux estimée à décembre 2012. **Risque de déborder sur 2013 en cas de marchés déclarés infructueux.**

Désistement d'une entreprise sur le projet d'Ait Baha. Obligation de relancer le marché une fois que la procédure de renoncement de l'entreprise sera officielle.

Les études du projet « fusible » AEP de Tizoughane ont pris du retard. Espérons que les appels d'offres seront publiés en janvier 2011.

La prolongation de l'exécution du programme est nécessaire. La fin prévue en décembre 2012.

Il reste une dizaine d'appels d'offres à publier, le risque de déclarer un ou plusieurs appels d'offres infructueux existe. Dans ce cas, la prolongation du programme pourrait aller jusque mars 2013.

Le budget en régie du programme permet de financer la prolongation.
La durée de la convention spécifique est décembre 2013

2.5.2.2 Résultats R3

Les activités du résultat R3 se déroulaient de façon satisfaisante mais le départ successif du chef du BAGL et de deux animateurs va stopper net les activités.

Tout est fait pour que le chef du BAGL parti en retraite soit remplacé au 1^{er} trimestre. Un comité de suivi va être organisé en février 2011, pour définir le cadre de la prolongation du programme.

La faiblesse du DTF concernant les indicateurs de mesure a été soulignée par la MTR.

Les rubriques séminaires et formation ne sont pas très actives (gros reliquat financier)

2.5.3 Prévisions budgétaires

La seconde avance financière de 6.000.000 € a été versée sur le compte spécial de l'ONEP en novembre 2012.

On peut estimer le rythme des dépenses pour la réalisation des infrastructures comme suit :

Programmation financière en Euro x 1.000.000													
2008	2009	2010				2011				2012			
0	0.22	2,87				6,13				5,78			
		0.22	0.13	0,33	0,93	1,48	0,42	1,24	2	2,47	5,78		

Prochaine avance de
la CTB à l'ONEP

Suite à l'avenant à l'avenant n°1 à la convention d'exécution signé le 27 juillet 2010, les modalités de gestion sont modifiées comme suit :

- Chaque nouvelle tranche représentera les besoins d'une durée indicative de 6 mois
- Le versement de chaque nouvelle tranche dès que l'ONEP justifiera l'utilisation de 50% des fonds de la tranche précédente
-

Par ailleurs, il est prévu :

- augmenter le taux de financement des dépenses engagées sur ce programme de 80% à 100% HT et ce à hauteur du don Belge.
- Faire une régularisation du 20% HT de tous les décomptes qui ont été payés sur les fonds propres de l'ONEP.