

Annexes au rapport annuel 2009:

PROGRAMME PAVAGE
(DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL PAR LA MISE EN ŒUVRE
D'UN PROGRAMME DE PAVAGE A HAUTE INTENSITE DE MAIN D'ŒUVRE)
BDI 08049 11

annexe 10.1 : cadre logique de l'intervention

	Objectif global	Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèses
<i>OG</i>	Favoriser le développement économique la mise à niveau des infrastructures de transport intra-urbaines.	- <i>Nombre de km de routes pavées</i>	- <i>Rapports de projet</i>	- <i>la paix est maintenue dans le pays</i>
	Objectif spécifique	Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèses
<i>OS</i>	Réhabiliter durablement le réseau routier intra-urbain à Kirundo et Ngozi et dans les communes de Bwiza, Nyakabiga, Kamenge et Kinama à Bujumbura par le biais de chantiers de pavage à haute intensité de main d'œuvre.	- <i>Nombre de km de routes pavées</i> - <i>Nombre de Hommes.jours de travail créés</i>	- <i>Rapports de projet</i> - <i>Rapport d'exécution</i> - <i>Fiches de présence</i>	- <i>Le réseau est entretenu par les autorités responsables</i>
	Volet A : Kirundo	Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèses
<i>RI</i>	Les routes ciblées à Kirundo sont pavées	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Nombre de km pavés</i> • <i>Temps des trajets</i> • <i>Drainage améliorée</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rapports de projet</i> • <i>PV de réception</i> 	<i>Le pavage est techniquement et économiquement faisable</i> <i>-Une entreprise est trouvée</i> <i>- Bonne gestion des marchés publics entreprise</i>
	Activités pour résultat 1	Moyens	Coûts	
<i>RIA1</i>	Etudes techniques et supervision	<i>Equipe projet + bureau d'études</i>	90.000 €	
<i>RIA2</i>	Pavage à l'entreprise	<i>Entreprise de construction</i>	910.000€	
	Volet B : Ngozi	Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèses
<i>RI</i>	Les routes ciblées à Ngozi sont pavées	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Nombre de km</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rapports</i> 	<i>Le pavage est techniquement et</i>

		<ul style="list-style-type: none"> pavés Temps des trajets Drainage améliorée 	<ul style="list-style-type: none"> de projet PV de réception 	<ul style="list-style-type: none"> économiquement faisable -Bonne gestion des marchés publics entreprise -Une entreprise est trouvée
	Activités pour résultat 1	Moyens	Coûts	Hypothèses
RIA1	Etudes techniques et supervision	<ul style="list-style-type: none"> Equipe projet + bureau d'études 	90.000 €	-
RIA2	Pavage à l'entreprise	<ul style="list-style-type: none"> Entreprise de construction 	910.000 €	
	Volet C : Bwiza/Nyakabiga	Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèses
RI	Une deuxième phase de pavage est achevée	<ul style="list-style-type: none"> Nombre de km pavés Temps des trajets Drainage améliorée 	<ul style="list-style-type: none"> Rapports de projet PV de réception 	Bonne gestion des marchés publics entreprise
	Activités pour résultat 1	Moyens	Coûts	Hypothèses
RIA1	Etudes techniques et supervision des travaux	<ul style="list-style-type: none"> Equipe projet + bureau d'études 	100.000 €	-
RIA2	Pavage à l'entreprise	<ul style="list-style-type: none"> Entreprise de construction 	1.600.000 €	
	Volet D : Pavage Social Kamenge/Kinama	Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèses
RI	Les capacités des SETEMU sont renforcées	<ul style="list-style-type: none"> augmentation du parc RH utilisés 	<ul style="list-style-type: none"> Rapport annuel des SETEMU 	- Convention avec les SETEMU pour la mise à disposition du matériel et des RH

	<i>Activités pour résultat 1</i>	<i>Moyens</i>	<i>Coûts</i>	<i>Hypothèses</i>
<i>RIA1</i>	Etudes des besoins	<ul style="list-style-type: none"> • <i>SETEMU, équipe projet</i> 	1.000 €	
<i>RIA2</i>	Achat de matériel	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Fournisseur</i> 	800.000 €	
<i>RIA3</i>	Frais de fonctionnement	<ul style="list-style-type: none"> • <i>SETEMU</i> 	250.000 €	
R2	Des compétences sont développées au sein de la population cible	<ul style="list-style-type: none"> • <i>nombre de formations données</i> • <i>nombre de Hommes.jours prestés</i> • <i>nombre de conflits résolus</i> • <i>nombre d'associations créées/associées</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>rapport de projet</i> • <i>diplômes</i> • <i>listes de présence</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>la paix sociale est stimulée</i> • <i>la population est prête à contribuer au projet</i>
	<i>Activités pour résultat 2</i>	<i>Moyens</i>	<i>Coûts</i>	<i>Hypothèses</i>
<i>R2A1</i>	Etude socio-économique de base	<ul style="list-style-type: none"> • <i>consultance externe</i> 	20.000 €	-
<i>R2A2</i>	Formation des bénéficiaires	<ul style="list-style-type: none"> • <i>ONG, associations</i> 	100.000 €	
<i>R2A3</i>	Accompagnement social	<ul style="list-style-type: none"> • <i>ONG, associations</i> 	143.000 €	

R3	Un nombre de routes principales à Kamenge/Kinama sont pavées	<ul style="list-style-type: none"> • nombre de km de routes pavées • nombre de pavés achetés • nombre de homme.jours prestés 	<ul style="list-style-type: none"> • rapport de projet • PV de réception 	<ul style="list-style-type: none"> • Bonne gestion des RH et des chantiers
	Activités pour résultat 3	Moyens	Coûts	Hypothèses
R3A1	Etudes techniques	<ul style="list-style-type: none"> • consultance externe 	50.000 €	- collaboration participative de la commune
R3A2	Achat de pavés	<ul style="list-style-type: none"> • ONG, associations, tailleurs 	700.000 €	<ul style="list-style-type: none"> • mise à disposition d'un terrain de stockage • matériaux disponibles en quantité suffisante
R3A3	Pavage social	<ul style="list-style-type: none"> • ONG, associations 	2.000.000 €	<ul style="list-style-type: none"> • Motivation de la population
R4	La collecte des déchets solides est améliorée	<ul style="list-style-type: none"> • nombre de bennes disponibles • initiatives locales appuyées 	<ul style="list-style-type: none"> • rapport de projet • rapport annuel des SETEM U 	<ul style="list-style-type: none"> • la population est sensibilisée à contribuer à la

			• étude d'impact	collecte
	Activités pour résultat 4	Moyens	Coûts	Hypothèses
<i>R4A1</i>	Etude technique	<ul style="list-style-type: none"> consultance externe 	40.000 €	
<i>R4A2</i>	Mise en place du système	<ul style="list-style-type: none"> SETEMU, Mairie 	100.000 €	

Annexe10.2 PLAN PREVISIONNEL ANNUEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2010 (mise à jour Q1)

Projet :	
Date :	

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
1	Supervision des travaux de pavage et appui aux entreprises (Nyakabiga et Bwiza)	Cogestion/ prestations intellectuelles National	"Financement extérieur disponible"	Réception candidatures 15/03/10 Mars 2010					Sept 2010	Oct 2010	2011
2	Travaux de pavage à Nyakabiga et Bwiza	Cogestion / T		févr10	mars10	mars10	Mai10		Aout 2010	Sept 2010	2011
3	Fourniture de véhicules de chantier et d'équipement de génie civil	Cogestion/ F		Février 10		Mars 2010			Aout 2010	aout 2010	
4	Élaboration des cursus de formation professionnelles et appui à la sélection des instituts/ONG de formation	Cogestion / S / ONG moins de 100 miBIF		Février 10					Avril 2010		
5	Étude de la situation socio économique des communes de Kamenge Kinama et Cibitoke et baseline survey	Cogestion / S / ONG moins de 100 miBIF		Avril 2010					Mai/juin 2010		
6	Sélection, suivi et conseils des travailleurs HIMO dans le cadre des travaux de pavage à Kamenge, Kinama et Cibitoke – 8 mois	Cogestion / S / ONG moins de 100 miBIF		Février 10					Mars/avril 2010		
7	Gestion des travailleurs HIMO – 8 mois	Cogestion / S /ONG moins de 100 miBIF		Février 10					Mars/avril 2010		
8		Cogestion / S / ONG			Juillet 10					Novembre 2010	

	Kamenge, Kinama et Cibitoke – LT									
9	Gestion des travailleurs HIMO – LT	Cogestion / S /ONG		Juillet 10					Novembre 2010	
10	Location engins de chantiers 7 mois	Cogestion / S moins de 100 miBIF		Mars 2010					Mai 2010	
11	Suivi des travailleurs HIMO après formation et formation de base AGR	Cogestion / S /ONG moins de 100 miBIF		Avril 2010					juin 2010	
12	Achat matériels /outils pour travailleurs HIMO 1 an	Cogestion / F moins de 100 miBIF		Février 2010					avril 2010	Mai 2010
13	Achat matériels /outils pour travailleurs HIMO LT	Cogestion / F		Setpembre 2010					Dec 2010	2011
14	Achat containers de chantiers et stock	Cogestion /F moins de 100 miBIF		Février 2010					01/05/10	
15	Achat ciment 2010	Cogestion/ F moins de 100 miBIF		Février 2010					01/04/10	Mai 2010
16	Achat fer à béton 2010	Cogestion/ F moins de 100 miBIF		Mars 2010					Avril 10	Juin 2010
17	Achat ciment 2011	Cogestion/ F		Septembre 2010					2011	
18	Achat fer à béton 2011	Cogestion/ F		Septembre 2010					2011	
19	Appui aux associations des tailleurs de pavés (environnemental et organisationnel)	Cogestion/ S / ONG moins de 100 miBIF		Avril 2010					01/06/10	
20	Etude technique sur le système déchets solides	Cogestion/ prestations intellectuelles moins de 100 miBIF		Novembre 2010					2011	
21	Sélection des prestataires 'Formations'	Cogestion/ S / ONG		Avril 2010					01/06/10	
22	Sélection des prestataires (étatiques) 'formations' (Conventions??)	Cogestion/ S ou conventions		Avril 2010					01/06/10	

Référence du Marché	Référence du Contrat	Type de Marché	Mode de Financement	Ligne budgétaire	Coût contrat		Intitulé du Marché	Nom de l'entreprise	Date de notification du contrat	Payements effectués												Reste à payer		
					BIF	EUR				décompte 1	Date	décompte 2	Date	décompte 3	Date	décompte 4	Date	décompte 5	Date	décompte 6	Date		TOTAL GENERAL	
		DC	COGESTION	C_01_01	9 800 000		BDI 0804911/DC ETUDES BWIZA/2009-1	GEOPROJET	18/09/09	3 920 000	11/12/09											3 920 000	5 880 000	
		DC	COGESTION	C_01_01	9 980 000		BDI 0804911/DC ETUDES NYAKABIGA/2009-2	GEOPROJET	18/09/09	3 992 000	11/12/09												3 992 000	5 988 000
CTB-BDI/038/2009	DEL/INC/007/2009	PNSP	REGIE	Z_02_03		8 392	Marché de fournitures relatif à l'achat de matériels informatiques et bureautiques	SOMECA BURUNDI	26/10/09	8 392	17/12/09												8 392	0
	2009/3	DC	COGESTION	D_02_02	1 964 500		Fourniture du matériel de formation/2009-1	quincaillerie PRO	26/10/09	1 964 500	09/11/09												1 964 500	0
	DNCMP/001/S/2009	DP	COGESTION	D_02_02	7 880 000		Formation des formateurs de tailleurs de pavés	AB GEOSCIENCE	02/11/09	7 880 000	21/12/09												7 880 000	0
		CONVENTION	COGESTION	D_02_02	1 397 500		Convention de prise en charge des personnes formées	CEM Kinama	01/11/09	1 397 500	01/12/09												1 397 500	0
	2009/45	PNSP	REGIE	Z_03_01	9 750 000		Construction de bureaux (conception et contrôle des travaux)	S.N.A.T	27/10/09	3 600 000	24/11/09	3 090 000	14/12/09										6 690 000	3 060 000
CTB/BDI/ 282/ 2009	623/09	PNSP	REGIE	Z_02_01		44 076	Marché de fournitures de 3 camionnettes PICK UP double cabine	OLD EAST	08/12/09														0	44 076
	001/2009	CONVENTION	COGESTION	D_03_02	2 000 000		Organisation de la production et de la fourniture des pavés au Programme Pavage	ATPDPE	10/12/09	2 000 000	22/12/09												2 000 000	0
	001/2009	CONVENTION	COGESTION	D_03_02	2 000 000		Organisation de la production et de la fourniture des pavés au Programme Pavage	ATPPLD	10/12/09	2 000 000	22/12/09												2 000 000	0
	002/2009	CONVENTION	COGESTION	D_03_02	2 000 000		Organisation de la production et de la fourniture des pavés au Programme Pavage	ATPDPE	10/12/09	2 000 000	24/12/09												2 000 000	0
	001/2009	CONVENTION	COGESTION	D_03_02	2 000 000		Organisation de la production et de la fourniture des pavés au Programme Pavage	ATPD	10/12/09	2 000 000	24/11/09												2 000 000	0
	001/2009	CONVENTION	COGESTION	D_03_02	2 000 000		Organisation de la production et de la fourniture des pavés au Programme Pavage	ATPB	10/12/09	2 000 000	24/11/09												2 000 000	0
	002/2009	CONVENTION	COGESTION	D_03_02	2 000 000		Organisation de la production et de la fourniture des pavés au Programme Pavage	ATPD	10/12/09	2 000 000	24/11/09												2 000 000	0
	001/2009	CONVENTION	COGESTION	D_03_02	2 000 000		Organisation de la production et de la fourniture des pavés au Programme Pavage	PTFPB	10/12/09	2 000 000	19/01/10												2 000 000	0
	PPS/2010/013	DC	COGESTION	D_02_02	7 420 445		Prestation de services relatifs à l'étude d'impact environnemental et social de l'exploitation de 15 carrières de pavés	RUZIMA Salvator Consulatant indépendant	09/02/10														0	7 420 445
CTB-BDI/299		PNSP	REGIE	Z_03_01			Marché de travaux relatif à la transformation d'un hangar en bureaux pour rle programme de pavage																0	0
		DC	COGESTION	D_02_01			Prestation de service relatif à la présentation du contexte socio-économique des communes de Kamenge, Kinama et Cibitoke																0	0

Annexe 10.3 : TABLEAU DE SUIVI DE CONTRATS.